

事業名		特定漁港整備事業（八幡浦地区）				作成日	24年 5月 30日		
実施方法		<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> その他				課名	水産課		
総合計画上の位置付け	基本指針	（1）産業振興で活力あふれるまちづくり～産業振興～				班名	港湾漁港班		
	施策	<2> 恵まれた資源の活用による水産業の振興				事業分類	2	公的関与	4
	主要施策	① 漁業生産基盤の整備				予算費目	会計	一般会計	
	牽引プロジェクト	<input type="checkbox"/> いきいきわくわく観光コンビニエンス構想 <input checked="" type="checkbox"/> めざせ日本一！いきいき食の原産国構想 <input type="checkbox"/> 古代浪漫の宝庫！歴史と文化の島づくり構想 <input type="checkbox"/> 蛸が乱舞！悠々快適いきいきアイランド構想					款	農林水産業費	
個別計画名	地域水産物供給基盤整備事業・基本計画（八幡浦地区）								
行財政改革大綱上の位置づけ	推進施策	（1）サービスの向上のための事務事業等の見直し							
	重点事項	① 事務事業の整理・合理化							
市民の参画・協働の手段		施策・事業の企画段階からの市民参与							
事業の対象・目的・内容	対象（誰を、何を）		地域住民						
	目的（どういう状態にしたいのか）		1. 水産物資源の持続的な利用と良質な水産物を安全で効率的に供給する体制の整備 2. 水産物資源の生息環境となる漁場等の積極的な保全、創造 3. 水産業の振興を核として良好な生活環境の形成を目指した漁村の総合的な振興						
	事業内容（どのような方法で、何を行うのか）		外防波堤（八） L=300m      -3m航路（柏） A=12,000㎡ 突堤（八） L=80m      突堤（柏） L=45m 突堤（石） L=40m      -3m岸壁（八） N=1基 -3m岸壁（改）（柏） L=48.6m      -3m岸壁（改）（石） L=50m 臨港道路（八） L=280m      用地舗装（八） A=400㎡						
事業期間		平成 14年度 ～ 平成 25年度（12年間）						<input type="checkbox"/> 期間設定なし	
根拠法令・要綱等		漁港漁場整備法							
事業費 / 年度		平成 22年度（決算）		平成 23年度（決算）		平成 24年度（予算）			
直接事業費（千円）		499,800		545,727		300,000			
財源内訳	国・県支出金	399,763		446,125		245,250			
	地方債	95,000		94,000		52,000			
	その他特定財源	0		0		0			
	一般財源	5,037		5,602		2,750			
人件費（千円）		5,796		5,796		5,796			
内訳	職員（人・千円）	1.00人	5,796	1.00人	5,796	1.00人	5,796		
	嘱託（人・千円）	人	0	人	0	人	0		
活動・成果指標	活動・成果指標名 （事業計画の進捗状況・達成度を示す。）		単位	22年度 （実績）	23年度 目標 実績		24年度 （目標）	25年度 （目標）	
	①	浮桟橋の整備に伴う陸揚げ・準備の労働時間削減効果	%	100	100	100	100	100	
	②	突堤の整備による漁船耐用年数の延長効果	%	100	100	100	100	100	
	③	防波堤の整備による出漁回数の増加効果	%	70	85	84	92	100	
設定理由	計画通り達成され、それぞれの目的に十分対応した安全で快適な漁業地域の形成ができつつあり、住民に利用されている。								

【 1 次 評 価 】					
妥当性	市民のニーズを反映しているか	<input checked="" type="checkbox"/> 反映している	<input type="checkbox"/> 一部反映していない	<input type="checkbox"/> 反映していない	
	行政が実施することが適当か	<input checked="" type="checkbox"/> 適当である	<input type="checkbox"/> 一部適当でない	<input type="checkbox"/> 適当でない	
	国や県、民間等のサービスと重複していないか	<input checked="" type="checkbox"/> 重複していない	<input type="checkbox"/> 一部重複している	<input type="checkbox"/> 重複している	
	社会情勢の変化で実施意義が低下していないか	<input checked="" type="checkbox"/> 低下していない	<input type="checkbox"/> 一部低下している	<input type="checkbox"/> 低下している	
有効性	説明	<p>・突堤の背後に係船する漁船は3 t未満である。ロープ止め作業は、風による漁船の動揺が大きく危険で作業に時間を費やしているため必要である。</p> <p>・漁業就労者の高齢化が進んでいる中、岸壁（浮棧橋）を整備することにより、潮位に影響される作業（船の乗降や漁具の積み込み）を回避できるため、快適な漁業活動が出来るようになる。</p> <p>・北東から風が吹く頻度が高く、その風が吹いた時にはうねりが港口まで進入し、5t未満の船はうねりで漁にできない。外防波堤が整備されれば、うねりが遮蔽でき外海への出漁が可能となる。</p>			
	説明	<p>成果指標の達成に十分寄与する手法となっている。</p>			
達成度	事業は当初の計画どおり実施されたか	<input checked="" type="checkbox"/> 実施された	<input type="checkbox"/> 一部未実施	<input type="checkbox"/> 実施されなかった	
	成果指標は達成したか	<input checked="" type="checkbox"/> 全ての指標達成	<input type="checkbox"/> 一部未達成	<input type="checkbox"/> 達成しなかった	
効率性	説明	<p>計画通り達成され、それぞれの目的に十分対応し、住民に利用されている。</p>			
	説明	<p>コストや業務量に見合った成果が得られたか <input checked="" type="checkbox"/> 得られた <input type="checkbox"/> 一部得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない</p> <p>手段等の見直しによりコスト削減の余地はないか <input checked="" type="checkbox"/> 余地はない <input type="checkbox"/> 一部余地がある <input type="checkbox"/> 余地がある</p> <p>国、県の補助を受けて実施する公共施設の整備であるため安全性・経済性は常に問われる。事業の実施により、費用や事業量に見合った結果が得られている。</p>			
個別評価	妥当性	4	有効性	4	4 = 適切・十分 3 = 概ね適切 2 = やや不適切・やや不十分 1 = 不適切・不十分
	達成度	4	効率性	4	
総合評価		<p><b>A</b></p> <p>A = 拡大・現状維持                      B = 事業の進め方の改善検討                      C = 事業規模や実施主体の見直し検討                      D = 抜本的見直し、休廃止の検討</p>			
今後の方針	方針	<input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 統合 <input type="checkbox"/> その他の見直し <input type="checkbox"/> 休・廃止 <input type="checkbox"/> H23年度で事業終了			
	今後の改革・改善目標	コスト縮減に努めるとともに環境の変化に対応する。			

【 2 次 評 価 】  対象  対象外

今後の方針	方針	<input type="checkbox"/> 拡大	<input type="checkbox"/> 現状維持	<input type="checkbox"/> 縮小	<input type="checkbox"/> 統合	<input type="checkbox"/> 見直し	<input type="checkbox"/> 休・廃止
	意見等						