個別施設計画一覧表（橋梁）

個別施設整理番号	農道台帳索引番号	路線名	農道種類及び区分	橋梁名	所在地	起点からの距離	建設年度	供用年数	種別	型式	道路橋示方書	橋格（設計荷重）	橋下条件	橋長（m）	幅員（m）	上部工型式	橋台工型式	橋脚工型式	海岸からの距離（km）	施設の現況			計画内容					優先度	措置記録						備考
																				点検実施年月日	判定区分	所見等	計画期間	内容		実施予定時期	対策費用（概算：百万円）		実施年月日	内容		対策費用（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分	
																								分類	概要（数量）					分類	概要（数量）				
－	18	農道 幡鉾中央 1号線	2等橋	椋橋	壱岐市 芦辺町	－	1997	24	PC橋	コンクリート床版橋	H5	TL-14	幡鉾川	53.60	5.00	PCポステンT橋	逆T式	T型	―	R2.12.22	Ⅱ	伸縮装置の経年劣化	R3～R7	補修 点検	・伸縮装置取替工（A1,A2,P1)L=17.32m ・定期点検	R6 R7	8.1 1.3 **合計：9.4**	中							
－	9067	農道 大左右 1号線	2等橋	平江の本橋	壱岐市 芦辺町	－	1988	33	PC橋	コンクリート床版橋	S53	TL-15	河川	14.98	5.25	PCプレテン床版橋	逆T式	―	―	R2.12.21	Ⅰ	健全	R3～R7	点検	・定期点検	R7	1.1	低							